

事業概要



事業計画 (年次)

年度	項目		
H16	道路改良検討委員会から提言書が手交 (事業着手)		
~	測量・用地補償・地質調査・実施設計着手		
H21	盤溪側道路工事着手		
H22			北ノ沢側道路工事着手
H23		トンネル本体工事着手	
H24			
H25			
H26		トンネル貫通 (H26. 10. 29)	
H27	盤溪側道路改良 橋梁架設 設備棟新設	トンネル本体工 トンネル舗装工	
H28	盤溪側道路改良 設備棟内装工	トンネル舗装工 各種設備工事	北ノ沢側道路改良
完成・供用開始予定			